ARCO

PRE-TASK PLAN **DAILY HUDDLE**
REUNIÓN DIARIA DEL PLAN PREVIO AL TRABAJO

TRADE PARTNER NAME	Plateau	CREW LEAD PHONE	
ACTIVITY DESCRIPTION	Cut & Fill	WORK LOCATION	Project Nova
		DATE	
		TIME	

SCAN TO SUBMIT HAZREC

STEP 1: INDENTIFY HIGH RISK ACTIVITIES IDENTIFICAR ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO



- [ ] ELEVATED WORK — TRABAJO EN ALTURA
- [x] MOBILE EQUIPMENT — EQUIPO MOVIL
- [ ] LOCKOUT/TAGOUT — BLOQUEO/ETIQUETADO
- [ ] CONFINED SPACE — ESPACIO CONFINADO
- [x] SURFACE PENETRATION — PENETRACIÓN SUPERFICIAL
- [ ] HOISTING & RIGGING — IZAJE Y APAREJO
- [ ] DEMOLITION — DEMOLICIÓN
- [ ] HOT WORK — TRABAJO EN CALIENTE
- [ ] ENERGIZED ELECTRICAL — ELÉCTRICA ENERGIZADA

STEP 2: HIGH RISK ACTIVITY CONSIDERATIONS CONSIDERACIONES PARA ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO

ELEVATED WORK	MOBILE EQUIPMENT	LOCKOUT/TAGOUT	CONFINED SPACES	SURFACE PENETRATION	HOISTING & RIGGING	DEMOLITION	HOT WORK	ELECTRICAL
☐ Competent Person Onsite *Persona competente en el lugar*	☑ Certified Operators *Operadores certificados*	☐ Authorized Person Present *Persona autorizada presente*	☐ Air Monitoring *Monitoreo del aire*	☑ Competent Person *Persona competente en el lugar*	☐ Certified Rig/Sig *Persona certificada en aparejo/señalización*	☐ Silica Control Plan *Plan de control de sílice*	☐ Area Clear of Flammables & Combustibles *Zona libre de materiales inflamables y combustibles*	☐ Proper Distance Maintained From Live Parts *Se mantiene la distancia adecuada con respecto a las partes con tensión*
☐ Fall Protection & Rescue Plan *Plan de protección contra caídas y rescate*	☑ Spotters Present *Observadores presentes*	☐ Lock Installed *Cerradura instalada*	☐ Rescue Equipment *Equipo de rescate*	☑ Slope/Benching > 5' *Talud/excavación de >5' de profundidad*	☐ Communication Plan *Plan de comunicación*	☐ Demo Plan Reviewed *Plan de demostración revisado*	☐ Fire Extinguisher Present *Extintor de incendios presente*	☐ Electrical Cables in Work Area Identified *Se han identificado los cables eléctricos en el área de trabajo*
☐ Guardrails *Barandillas*	☐ Designated Travel Path *Ruta de viaje designada*	☐ Tracking Log Completed *Registro de seguimiento completado*	☐ Hole Watch Present *Vigilante de la perforación presente*	☐ Shielding > 5' *Blindaje*	☐ Proper Rigging/Sling Protection/ Tagline *Aparejo/Protección de eslingas/Cuerda guía adecuados*	☐ Utility Disconnects Verified *Se verifican las desconexiones de los servicios públicos*	☐ Fire Watch Present *Vigilante contra incendios presente*	☐ Emergency Response Procedures *Procedimientos de respuesta a emergencias*
☐ Fall Arrest System *Sistema de detención de caídas*	☑ Barricades *Barricadas*	☐ Live-Dead-Live Test Performed *Prueba de tensión realizada*	☐ Means of Communication *Medios de comunicación*	☑ Access/Egress > 4' *Plan de rescate en caso de caída*	☐ LAZ Established *LAZ establecido*	☐ Barricades Around Area *Barricadas alrededor del área*		
☐ Falling Object Prevention *Prevención de caída de objetos*	☑ Backup Alarms *Alarmas de respaldo*	☐ LOTOTO *Bloqueo/etiquetado/prueba*	☐ Adequate Ventilation & Lighting *Ventilación e iluminación adecuadas*	☑ Spoil Piles 2' Back *Prevención de caída de objetos*	☐ Audible Lift Signal *Señal de elevación audible*	☐ Live Utilities Marked *Servicios públicos en vivo marcados*		
				☑ Barricades in Place *Barricadas colocadas*				

STEP 3: PERMITS PERMISOS



- [ ] HOT WORK — TRABAJO EN CALIENTE
- [ ] CRANE LIFT WORKSHEET — HOJA DE TRABAJO PARA EL IZAJE CON GRÚA
- [ ] SURFACE PENETRATION — PENETRACIÓN SUPERFICIAL
- [ ] CONFINED SPACE — ESPACIO CONFINADO
- [ ] LOCKOUT/TAGOUT — BLOQUEO/ETIQUETADO
- [ ] INITIAL ENERGIZATION — ENERGIZACIÓN INICIAL
- [ ] ENERGIZED ELECTRICAL WORK — TRABAJO ELÉCTRICO CON TENSIÓN

STEP 4: CREATE A PLAN CREAR EL PLAN DE TRABAJO

A WHAT ARE WE DOING TODAY? ¿QUÉ VAMOS A HACER HOY?	B WHAT TOOLS WILL WE NEED? ¿QUÉ HERRAMIENTAS NECESITAREMOS?	C HOW COULD WE GET HURT? ¿CÓMO PODRÍAMOS RESULTAR HERIDOS?	D WHAT WILL WE DO ABOUT IT? ¿QUÉ HAREMOS AL RESPECTO?
SEQUENCE OF BASIC JOB STEPS	TOOLS & EQUIPMENT NEEDED FOR EACH STEP	HAZARDS WITH EACH STEP, TOOL, OR EQUIPMENT	ELIMINATE OR CONTROL THE HAZARD
Cut & Fill	Excavator	Crush By / Struck By	Working backup alarms
	Compactor		Wearing all PPE
	Articulated Dump Truck	Slips & Trips	Clean work areas
	Motor Grader		Area kept free of obstructions
	Scraper		
	Dozer		
	Water Truck		

STEP 5A: SIGN-OFF REGISTRAR SE

CREW MEMBER NAME DE RIESGO	INITIALS INICIALES	
	START	MID-SHIFT

STEP 5B: MID-SHIFT HUDDLE MEDIO DIA

☐ YES ☐ NO — Have site conditions changed since the initial briefing?
¿Han cambiado las condiciones del sitio desde la reunión informativa inicial?

IF 'YES' TO THE ABOVE, REVISIT STEP 4 TO REASSESS THE TASK, ADDRESS CHANGES & ENSURE ALIGNMENT WITH CURRENT CONDITIONS

SI LA RESPUESTA A LO ANTERIOR ES AFIRMATIVA, VUELVA AL PASO 3 PARA REEVALUAR LA TAREA, REALIZAR LOS CAMBIOS NECESARIOS Y ASEGURAR LA ALINEACIÓN CON LAS CONDICIONES ACTUALES

STEP 6: ARCO REVIEW REVISION DE ARCO

FEEDBACK:

ARCO REVIEW INITIALS: _____